

架空線等近接作業打合せ書 記載例

(様式-3)

架空線等 近接作業打合せ書

設備側(宛先及び回答月日等)	施工側(発議月日等)
長 殿 回答; 年 月 日 印	整理番号 第 号 〇〇年 〇月 〇日 〇〇 〇〇 印

施工側確認依頼	工 事 件 名	〇〇本線〇〇駅・〇〇駅間〇〇k〇〇〇m付近 〇〇工事 押印して下さい	
	施 工 日	20〇〇年 〇〇月 〇〇日~	回答期限: 〇月 〇日
	施 工 間 合	20〇〇年 〇〇月 〇〇日 昼間作業にて施工	
	施 工 位 置	〇〇線 〇〇駅~〇〇駅間 〇〇〇K 〇〇〇m~ 〇〇K 〇〇〇 m付近 左 右 施工着手予定日以前の日を記入して下さい	
	施 工 目 的	〇〇本線〇〇駅・〇〇駅間のJR線路に近接して〇〇工事を施工するものである。	
	施 工 内 容 及 び 方 法	1. 施工内容 架空線に近接する作業内容を具体的に記入して下さい 重機械による掘削作業及びユニッククレーンによる材料搬入 2. 線路閉鎖工事 無し 有り 3. 保守用車使用 無し 有り ・クレーン等は、離隔を2.0m以上を確保 ・クレーン等以外は、離隔1.0m以上を確保 4. 架空線等の最短距離(ユニッククレーン 3.0m) 5. 重機械使用 無し 有り :機種 ①バックホウ 0.1 m ³ 、②ユニッククレーン4t 6. 保安措置 ①3.5m ストッパー付きを使用 ②2.5m ストッパー付きを使用 ①・②とも重機械指揮者を配置し高圧配電線等との離隔を監視	
設備側回答	基本的な遵守事項	記入不要	
	その他施工上の注意事項等		

(備考)施工側で設備側に照会し、設備側は施工側と打合せうえ現地の状況を勘案し回答する。

***** 関係者及び連絡先 *****

	箇所名・会社名	職 名	氏 名	定 常 連 絡 先	緊 急 連 絡 先
設備側	担 当 者				
	請 負 者			Fax;)	
	関係指令	-	-		
施工側	担 当 者 (発注者)	〇〇株式会社	代表取締役	〇〇〇 〇〇	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 (Fax: 〇〇〇-〇〇〇)
	請 負 者 (施工会社)	△△建設株式会社	現場代理人	〇〇 〇〇	〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

重機械指揮者(監視員)所属 職 氏名 (軌陸車(バックホー型等)に限り記入)